

Nittedal Ungdomsskole Fremdriftsplan

fr 06.07.18

Skrevet ut fr 06.07.18

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Navn på ressurser	Foregående aktiviteter	Gantt chart timeline																											
							Halvdel 2, 2018					Halvdel 1, 2019					Halvdel 2, 2019					Halvdel 1, 2020												
							m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a
0	NUS fremdriftsplan	717 dager	ti 08.05.18	fr 21.05.21																														
1	Milepæler	717 dager	ti 08.05.18	fr 21.05.21																														
8	✓ Rammesøknad Bygg og Utomhus	54 dager	ti 08.05.18	on 08.08.18	ARK																													
2	✓ Forprosjekt politisk behandlet og besluttet	0 dager	ma 28.05.18	ma 28.05.18	Byggherre																													
3	Kontrakt Backe Romerike	0 dager	ma 28.05.18	ma 28.05.18	Byggherre	2																												
9	✓ Ett trinnsøknad riving	0 dager	fr 08.06.18	fr 08.06.18	TUE Rivning	62SA-4 ukr																												
4	✓ Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet	0 dager	fr 15.06.18	fr 15.06.18	Byggherre	62SA-3 ukr																												
10	Utsending av info brev til gjenboere	0 dager	fr 15.06.18	fr 15.06.18	Backe	4																												
5	📅 Eks. skole ryddet	1 dag	ma 02.07.18	ma 02.07.18	Byggherre																													
6	📅 Barnehage stengt	1 dag	fr 06.07.18	fr 06.07.18	Byggherre																													
7	📅 Barnehage ferdig ryddet	1 dag	fr 13.07.18	fr 13.07.18	Byggherre																													
11	📅 IG-1 Grunnarbeider/ peling/fundamentering/brønner	15 dager	ma 03.09.18	fr 21.09.18	ARK																													
12	IG-2 Råbygg	15 dager	ti 27.11.18	ma 17.12.18	ARK																													
13	📅 IG-3 Resterende arbeider	15 dager	on 16.01.19	ti 05.02.19	ARK																													
15	Oversending FDV	1 dag	ma 30.03.20	ma 30.03.20																														
16	Innregulering og testing	30 dager	on 15.04.20	fr 29.05.20	Backe	17AA																												
14	📅 Søknad Midl. Brukstillatelse	15 dager	to 30.04.20	fr 22.05.20	ARK																													
17	Overtagelse bygg	0 dager	fr 29.05.20	fr 29.05.20	Byggherre																													
20	Prøvedrift	12 mndr	fr 29.05.20	fr 21.05.21	Backe, Tekn TUE 17																													
18	Møblering/innflytting	30 dager	ti 02.06.20	ma 03.08.20	Byggherre	17AS+1 dag																												
19	📅 Ferdigattest	15 dager	ma 15.06.20	fr 03.07.20	ARK																													
21	Overtagelse utomhus	0 dager	on 01.07.20	on 01.07.20	Byggherre																													
22	Rigg og Drift	441 dager	ma 09.07.18	fr 05.06.20																														
66	Grunnundersøkelser	15 dager	ma 09.07.18	fr 10.08.18																														
62	Rivning av eks bygg	56 dager	ti 10.07.18	ti 09.10.18																														
68	Pelehoder og bunnplate	85 dager	ma 24.09.18	ti 29.01.19																														
38	Grunnarbeider	364 dager	ma 24.09.18	fr 17.04.20																														
88	Råbygg + yttervegger	90 dager	fr 18.01.19	on 05.06.19																														
119	Innvendige arbeider	186 dager	ma 10.06.19	to 26.03.20																														
425	I gangkjørings- og testfase	35 dager	to 26.03.20	ma 25.05.20																														
467	Utomhus- og gartnerarbeider	50 dager	fr 27.03.20	on 17.06.20																														