

# MØTEREFERAT

## Koordineringsmøte

<b>Prosjektnummer:</b>	10058
<b>Prosjektnavn:</b>	Algarheim Barneskole og flerbrukshall
<b>Agenda</b>	Koordinering med Nordby Maskin – VA-prosjekt
<b>Møtetidspunkt:</b>	30.11.2018
<b>Sted:</b>	Kløfta
<b>Møte med</b>	Nordby Maskin
<b>Referent:</b>	Torgeir Grønsberg

### Tilstede

Navn	Tittel	Firma
Torgeir Grønsberg	Prosjektleder	Backe Romerike (BR)
Ole Anders Fletsten	Formann	Backe Romerike
Rune Kristiansen	Prosjektleder	Nordby Maskin (NM)

<b>Kopi til:</b>	Harald Holtet (Backe Prosjekt), Irina Håkonsen (UK), Oddbjørn Skovseth (SBC), Karianne Andersen (VARV), Vidar Svendby (SBC), Kjetil Nordbye (Backe Romerike), Ole Thomas Gudmundsen (Veflen)
------------------	--

POST	SAK	Ansv./Frist
1	<b>GRUNNLAG</b>	
	Møtet er avholdt for å koordinere byggeprosjektet Algarheim Barneskole opp imot kommunens pågående arbeider med vann- og avløp i Oscar Christensens veg.	

2	<b>Punkter tatt opp i møte</b>	
	<u>Fremdrift og pågående arbeider</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planlagt å ferdigstille strekninger i OCV ila desember. Sprengning i fra uke 49.</li><li>- Strekninger utenfor OCV er planlagt frem til april 2019, vil forekomme noen krysninger av OCV.</li><li>- BR utkjøring av masser har til nå ikke forsinket VA-arbeidene. NM informerer om at økt utkjøring kan forsinke arbeidene noe.</li><li>- Utomhus/veioppbygning er planlagt mai-juni 2019</li><li>- «Krater» i krysset v/GAV blir tettet ila uke 49</li><li>- NM vil holde på i GAV frem til et godt stykke ut i Mars.</li><li>- BR prioriterer å kun kjøre ut det nødvendigste av vegetasjon for å få tilgang til byggegrop. Øvrig masser søkes å kjøres ut i januar når NM er ferdig i OCV.</li><li>- BR har kort byggetid på skolen og er avhengig av å komme i gang for å sikre en god byggeprosess med trygge forhold for de som skal jobbe der- og omgivelsene rundt. Det er derfor problematisk å utsette byggeprosjektet.</li><li>- BR ha 2 lastebiler som kjører inn og ut av byggeplass fra mandag 3.desember</li><li>- BR har som hensikt å starte opp pelearbeidene 10.desember.</li></ul> <u>Sikkerhet</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sikkerheten blir ivaretatt. Tiltak med blant annet trafiksikkerhetsvakter, inngjerdinger, større parkeringsplasser gjør at trafiksituasjonen i OCV oppleves som trygg.</li><li>- God kommunikasjon mellom NM og BR. Avtale om at BR melder om planlagte arbeider hver fredag. BR melder også i fra om større leveranser som koordineres med NM. Større leveranser søkes å komme før kl 0700.</li><li>- NM er veldig fornøyd med lastebilsjåfør som har god dialog med VA-utførende og viser trafikalt forståelse</li></ul>	

TG 30.11.2018