

# Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.02 til naboer og samarbeidspartnere for september 2024

## Generelt

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Backe Rogaland og kommer til å bli gitt ut en gang pr måned.

Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjonsflyt til aktuelle interessenter – særlig til dere som er naboer til byggeplassen, slik at dere holdes orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Vi vil i tillegg til de faste nyhetsbrevene legge fortløpende ut saker som er relevant for interessenter

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev via hjemmesiden for å få varsel om når det legges ut nytt nyhetsbrev

## Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer om Tanke Sivlandsgate 30.

## Tilbakemelding

Vi setter stor pris på om dere kommer med konstruktive innspill og tilbakemeldinger om forbedringer og viktige saker vi bør ta hensyn til i byggeprosessen.

## Tilbakemeldingsskjema

Har du en tilbakemelding til oss? Ta kontakt med oss her

For å sende tilbakemelding benyttes skjemaet som dere finner på hjemmesiden.

Det er viktig at det fylles inn navn, E-post, emne og beskrivelse for hva det gjelder.

Vi vil ta kontakt med hver enkelte så snart som mulig etter henvendelsen er mottatt



# Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.02 til naboer og samarbeidspartnere for september 2024

## Status pr 02.09.2024

Det pågår for tiden grunn-, rive- og betongarbeid på byggeplassen. Det pågår også periodevis noe sprengningsarbeid innvendig i første etasje.

Arbeider med å støpe nye fundament i grunn, vegger og dekker knyttet til etablering av nye sjakter har startet opp. Det samme gjelder arbeider med bunnledninger og VA anlegg.

Rivearbeider på tak er også startet opp.

## Aktiviteter i nærmeste fremtid

Arbeider knyttet til etablering av nye sjakter fortsetter. Det vil også startes opp med arbeider på fundament.

Utvendig vil det startes opp pelearbeid og betongarbeider for klargjøring til kranene som skal monteres i Seehusens gate. I perioden det pågår pelearbeid vil en oppleve noe støy.

Enkelte lørdager fremover vil det være arbeider på byggeplass. Arbeidstiden vil være fra 07:00-18:00, uten støyende arbeid på morgenen. Det vil også bli gitt ut varsel i forkant av de aktuelle lørdagene. Varselet vil bli lagt ut på hjemmesiden.

## Disse bygger:

- Backe Rogaland AS – Totalentreprenør
- Stangeland Maskin AS – Grunn- og rivearbeid
- Teqva – Tekniske fag



# Nytt hovedkontor Laerdal Medical

Nyhetsbrev nr.02 til naboer og samarbeidspartnere for september 2024

## Skiltplan Tanke Svilands Gate

Anleggsområde:  
Renovering Tanke Svilands gate 30  
Nordgående kjøretretning er åpen

Det er 40 km  
fartsgrense på stedet

Prinsippskisse

Fortau 2 m  
Kjørebane 3,4m  
Anleggsområde

Riggeplan

Trafikkuffert

Stenging Seehusens gate.  
Alternativ omsykling  
sykkelrute.  
Egen varslingsplan  
Stavanger kommune

1 130  
106.1

2 106  
Tungpåkøring  
Stig - Betong  
Ved behov

3 30  
102-30

4 108.1  
Gjelder ikke  
Anleggs-trafikk  
808

5 Stengt  
Spærregjerde m/908

6 Stengt  
50 m lenger framme  
560

7 110  
527.2 (H)

8 Trafikkuffert

9 109

10 526.5