

Naboer til prosjektet Ranheim aktivitetshall

Trondheim
14.01.2021

Informasjon Ranheim aktivitetshall

Byggingen av ny hall for Ranheim IL er nå i gang! Det har vært en lang prosess frem til byggingen kunne starte, men nå blir den realisert.

Det er et stort areal som skal bygges ut, og som naboer vil dere bli berørt i noen grad. Vi har opprettet en egen hjemmeside for prosjektet der det vil bli lagt ut informasjon underveis i byggeperioden. Denne finner dere på følgende adresse:

<https://ranheim.backe.no/>

eller via å skanne følgende QR-kode



SCAN ME

Har dere tilbakemeldinger ønsker vi at dere tar kontakt via denne siden.

Byggeperioden vil i hovedsak se sånn ut:

1. Graving og spunt:

Det skal forgraves for spunt som skal settes rundt hele byggegropa. Det skal graves ut rundt 15 000 kubikk med masser, noe som medfører en god del massetransport. Dette vil foregå i januar til mars i 2021



2. Fundamentering og råbygg:

I denne fasen vil det også være en stor transportmengde av betongbiler til støp av bunnplate og vegger, samt biler som leverer betongelementer. Elementbilene vil stille seg opp for lossing før de igjen kjører ut. Denne fasen vil pågå fra mars til juni 2021

3. Fasade og innvendige arbeider

Fasaden består av sandwichelementer som leveres og heises på plass på byggeplassen. Utenpå denne vil det bli montert trekledning. Dette vil være den fasen hvor det vil være flest arbeidere på byggeplass samtidig, og det vil være stor aktivitet både utvendig og innvendig i bygget. Denne fasen pågår fra juni og frem til jul 2021



Vi har tro på at aktivitetshallen blir bra, og håper at ulempene i byggeperioden ikke blir for store. Er det noe så ta kontakt med oss.

Vennlig hilsen

Backe Trondheim

ANDERS REITAN

Prosjektleder

+47 97059087

backe.no

